

EVALUACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016
PROYECTOS DEL FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
<http://www.fonvalmed.gov.co>






Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		191.796.184.753	256.077.191.323	79.097.315.690		
Proyecto:	100003	Ampliación Avenida 34 en doble calzada (Poblado)				
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		99.985.553.003	87.838.391.346	15.365.288.815		
	Bien/Servicio/Actividad		Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV03AA	Predios		M2	30.240,78	6.048,16	20,00%
FV03AB	Via Construida		M2	1,46	-	0,00%
FV03AC	Via Mejorada		KM	2,64	-	0,00%
FV03AD	Espacio Público Mejorado		KM	24.664,00	-	0,00%
Proyecto:	100005	Prolongación de la doble calzada de Loma de Los Balsos hasta				
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		672.324.389	6.738.863.462	5.312.255.041		
	Bien/Servicio/Actividad		Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV05AA	Espacio Público Mejorado		M2	3.857,00	3.857,00	100,00%
FV05AB	Via Construida		KM	0,55	0,55	100,00%
FV05AC	Via Mejorada		KM	0,38	0,38	100,00%
Proyecto:	100006	Prolongación Loma de Los Parras (Av. El Poblado - Las Vegas)				
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		8.164.619.289	11.090.447.908	701.611.058		
	Bien/Servicio/Actividad		Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV06AD	Predios		M2	1.259,00	-	0,00%
FV06AE	Liquidación		%	100,00	75,00	75,00%
Proyecto:	100008	Apertura via Linares a la calle 7 (Urbanización Montesclaros)				
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		225.000.000	183.378.750	101.074.419		
	Bien/Servicio/Actividad		Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV08AE	Liquidación		%	100,00	100,00	100,00%
Proyecto:	100014	Prolongación de la Carrera 37A hasta la carretera las Palmas				
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		1.132.405.703	3.916.864.094	718.242.098		
	Bien/Servicio/Actividad		Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto

Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		191.796.184.753	256.077.191.323	79.097.315.690		
FV14AA	Pedíos		M2	2.125,51	2.125,51	100,00%
FV14AC	Via Construida		KM	0,04	0,04	100,00%
Proyecto: 100015 Paso a desnivel Transversal inferior con Loma Los Balsos						
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		695.839.719	14.959.600.357	9.537.820.810		
	Bien/Servicio/Actividad		Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV15AA	Espacio Público Mejorado		M2	767,00	767,00	100,00%
FV15AB	Via Construida		KM	0,81	0,81	100,00%
FV15AC	Via Mejorada		KM	0,14	0,14	100,00%
FV15AE	Deprimido		ML	132,00	110,00	83,33%

Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		191.796.184.753	266.077.191.323	79.097.315.690		
Proyecto:	100016	Prolongación de la Loma de Los Parra desde la Trav Inferior h				
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		1.939.959.983	12.678.438.267	4.387.284.923		
	Bien/Servicio/Actividad		Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV16AB	Espacio Público Mejorado		M2	7.251,00	5.438,25	75,00%
FV16AC	Via Construida		KM	0,67	-	0,00%
FV16AD	Via Mejorada		KM	1,21	1,00	82,85%
Proyecto:	100026	Gestión para la ejecución y recaudo del proyecto Valorización el Poblado				
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		8.059.553.320	7.265.139.967	5.128.360.042		
	Bien/Servicio/Actividad		Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV26AA	Reuniones Informativas		Numero	50	50,00	10000,00%
FV26AB	Proceso de Distribucion y Notificación		Porcentaje	100	100,00	100,00%
FV26AC	Proceso de Facturación y Recaudo		Porcentaje	100	100,00	100,00%
FV26AD	Meses / Apoyo logístico para la ejecución y administración de la Valoriz		Numero	12	12,00	100,00%
FV26AE	Gestion para la adquisición de predios		Porcentaje	100	100,00	100,00%
FV26AF	Sensibilización a la comunidad		Porcentaje	100	100,00	100,00%
Proyecto:	110010	Estudios y diseños para proyectos de Valorización				
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado:	Ejecución Financiera:		
TRANSFERENCIAS		707.868.219	900.078.521	301.711.511		
	Bien/Servicio/Actividad		Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV10AF	Rediseños obras (ProyPobl) 3		Porcentaje	100,00	50,00	50,00%

Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		191.796.184.753	256.077.191.323	79.097.315.690		
Proyecto:	110016	Paso a desnivel Transversal Superior con Loma Los Balsos				
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		1.116.798.517	3.298.613.734	1.423.784.624		
	Bien/Servicio/Actividad		Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV16BF	Liquidación		%	100,00	90,00	90,00%
Proyecto:	110018	Paso a desnivel de la Transversal Superior con Carretera El Te				
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		533.037.413	1.305.327.412	662.140.787		
	Bien/Servicio/Actividad		Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV18AE	Liquidación		%	100,00	80,00	80,00%
Proyecto:	110019	Prolongación Carrera 15 (San Lucas - San Marcos de la Sierra				
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		4.868.521.151	213.053.505	-		
	Bien/Servicio/Actividad		Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV19AB	Espacio Público Mejorado		M2	2.458,00	-	0,00%
FV19AC	Via Construida		KM	0,31	-	0,00%
FV19AD	Via Mejorada		KM	0,03	-	0,00%
Proyecto:	110023	Lateral Norte Quebrada Zufiga (Av. El Poblado - Sistema Vial d				
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:		
		74.282.895	377.153.612	75.804.797		
	Bien/Servicio/Actividad		Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV23AD	Liquidación		%	100,00	100,00	100,00%

Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:	
Proyecto: 110024		191.796.184.753	256.077.191.323	79.097.315.690	
Mejoramiento Loma Los Mangos					
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:	
		11.239.113.067	4.361.382.381	2.796.316.243	
Bien/Servicio/Actividad	Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
FV24AD Predios	M2	5.431,32	2.329,96	42,90%	
FV24AB Via Construida	KM	0,32	-	0,00%	
FV24AC Via Mejorada	KM	0,71	-	0,00%	
FV24AA Espacio Público Mejorado	M2	2.951,00	-	0,00%	
Proyecto: 110025		Paso a desnivel Transversal Inferior con Calle 10			
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:	
		607.338.895	708.686.253	-	
Bien/Servicio/Actividad	Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
FV25AE Liquidación	%	100,00	80,00	80,00%	
Proyecto: 110032		Paso a desnivel de la Transversal Superior con Calle 10			
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:	
		3.680.139.764	15.697.270.994	7.754.897.277	
Bien/Servicio/Actividad	Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
FV32AB Espacio Público Mejorado	KM	5.827,00	874,00	15,00%	
FV32AC Via Construida	KM	0,90	0,60	66,67%	
FV32AD Via Mejorada	KM	0,38	0,28	73,30%	
FV32AE Puente	ML	125,00	120,00	96,00%	
Proyecto: 130353		Paso a Desnivel de La Transversal Inferior con La Loma de Los Parra			
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:	
		15.814.377.004	27.622.868.092	6.477.024.217	
Bien/Servicio/Actividad	Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
FV53AA Predios	M2	828,99	389,01	46,93%	
FV53AA Espacio Público Mejorado	M2	323,30	-	0,00%	
FV53AB Via Construida	KM	0,09	0,013	14,21%	
FV53AC Via Mejorada	KM	0,08	0,024	29,63%	
Proyecto: 130354		Ampliación de la Doble Calzada Loma Los Parra entre La Av El Poblado y La Av 34			
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:	
		13.756.809.390	30.602.243.204	9.665.976.222	
Bien/Servicio/Actividad	Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto	
FV54AD Predios	M2	2.230,03	3.879,98	173,99%	
FV54AA Espacio Público Mejorado	M2	629,90	-	0,00%	
FV54AB Via Construida	KM	0,10	0,014	14,14%	
FV54AC Via Mejorada	KM	0,08	0,010	12,35%	

Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:	
		191.796.184.753	256.077.191.323	79.097.315.690	
Proyecto: 130356		Paso a Desnivel de La Transversal Inferior con La Loma de Los Gonzalez			
Información Financiera:		Presupuesto inicial :	Presupuesto ajustado :	Ejecución Financiera:	
		18.522.643.032	26.319.389.464	8.687.722.806	
	Bien/Servicio/Actividad	Unidad de medida	Cantidad Planificada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
FV56AD	Predios	M2	7.465,00	1.839,23	24,64%
FV56AB	Via Construida	KM	728,80	-	0,00%
FV56AC	Via Mejorada	M2	0,25	-	0,00%
FV56AA	Espacio Público Mejorado	M2	0,04	-	0,00%
Elaboró: Sandra Lillana Sánchez Profesional Administrativa		  Revisó: Jose Elias Fonseca Coordinador Técnico		 Cesar Augusto Giraldo Ceballos Director General Fecha: Febrero 2017	